ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО, ПУТ-ИНВЕСТ НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

МЕСТО СУБОТИЦА km 172+193,83

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ МД ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 12.10.2023 8.

УКУПНО
РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17²⁰ укупно 10³⁰ часова

II ~~смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

III ~~смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	8	4	1	18	31	ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 3 ПУТАРАЦ 1 КАМИОН 12
II						
III						

Температура

у ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

у ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

у ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

ДАНАС СЕ НАСТАВЉА ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА НА km 172+193,83 ПРУГЕ.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БНС22А d=6cm.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НЕ ДАЈЕ ГАРАНЦИЈУ НА КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИ РАДОВА С ОБЗИРОМ ДА СЕ ПРЕДМЕТНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ ИЗВОДЕ ПРЕКО ПОДЛОГЕ ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА КОЈУ ИСТИ НИЈЕ ИЗВОДИО, ТЕ СХОДНО ТОМЕ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДАЈЕ ГАРАНЦИЈУ САМО НА КВАЛИТЕТ АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Влado Д. Радановић дипл. грађ. инж. 415 1667 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Слободан С. Станић дипл. грађ. инж. 415 N 700 17

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАЂЕНИМ ЛОКАЦИЈАМА ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА

МЕСТО СУБОТИЦА км 172+193,83

ИНВЕСТИТОР „КРИН КОМЕРЦ НД" ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 13.10.2023 9.

УКУПНО
РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10⁰⁰ часова

II ~~смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

III ~~смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	8	4	1	12	25	ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 3
II						ПУТАРСКИ КАМИОН 1
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ АТАРСКОГ ПУТА НА км 172+193,83

- ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА АБ11 d=4cm.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

МЕСТО СУБОТИЦА km 184+258,47

ИНВЕСТИТОР „КАРИН КОМЕРЦ МД" ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 14.10.2023 10.

УКУПНО km 184+380,60

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10⁰⁰ часова

II ~~смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

III ~~смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	8	4	1	8	21	ФИНИШЕР ВАЉАК ПУТАРАЦ КАМИОН
II						
III						

Температура

Време

У 13 час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У 17 час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДАНАС СЕ НАСТАВЉА ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА НА km 184+258,47 И ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ПСН КЕЛЕБИЈА НА km 184+380,60 ПРУГЕ.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА km 184+258,47 И ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ПСН КЕЛЕБИЈА НА km 184+380,60:

- ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА БНС 22СА d=6cm.
- ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА БНС 22СА d=7cm.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НЕ ДАЈЕ ГАРАНЦИЈУ НА КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СОБЗИРОМ ДА СЕ ПРЕДМЕТНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ ИЗВОДЕ ПРЕКО ПОДЛОГЕ ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА И БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ СА ХИДРОИЗОЛАЦИЈОМ КОЈУ ИСТИ НИЈЕ ИЗВОДИО, ТЕ СХОДНО ТОМЕ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДАЈЕ ГАРАНЦИЈУ САМО НА КВАЛИТЕТ АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Влado Д. Радаповић — дипл. грађ. инж. — 413 Н062 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Озренко Ј. Антељ — дипл. грађ. инж. — 413 1108 13 — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАЂЕНИМ ЛОКАЛНИМ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

МЕСТО СУБОТИЦА km 184+258,47

ИНВЕСТИТОР „КАРИН КОМЕРЦ АД" ДОО ВЕТЕРНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 16.10.2023 11.

УКУПНО km 184+380,60

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17³⁰ укупно 10⁰⁰ часова

II ~~смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

III ~~смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	8	4	1	12	25	ФИНИШЕР 1 БАЗБАК 3 ПУТАРАЦ 1 КАМИОН 11
II						
III						

Температура

у ..... час ..... C⁰

у ..... час ..... C⁰

у ..... час ..... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА km 184+258,47 И ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ПСН КЕЛЕБИЈА НА km 184+380,60:

- ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА БНС22СА d=7cm.
- ОПСЕЦАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ АСФАЛТА.
- ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА АБ11 d=4cm.
- ИЗРАДА КОЛОВОЗНОГ ЗАСТОРА ОД АСФАЛТ БЕТОНА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Влado Д. Радановић дипл. грађ. инж. 415 1067 13

Слободан С. Стаић дипл. грађ. инж. 415 4708 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озрепко Ј. Аггедь дипл. грађ. инж. 415 1408 13

ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

МЕСТО СУБОТИЦА Km 184+258,47

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД" ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 17.10.2023 12.

УКУПНО Km 184+380,60

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07²⁰ до 17²⁰ укупно 10²⁰ часова

II ~~смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

III ~~смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	8	4	1	9	22	ФИНИШЕР ВАЉАК ПУТАРАЦ КАМИОН
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА km 184+258,47:

- НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА БИТУМЕНСКЕ ТРАКЕ.
- ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА АБ11 d=4cm.
- ИЗРАДА КОЛОВОЗНОГ ЗАСТОРА ОД АСФАЛТ БЕТОНА.

ДАНАШЊИМ ДАНОМ ЗАВРШЕНИ СУ СВИ ПРЕДВИЂЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА km 184+258,47 И ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ПСН КЕЛЕБИЈА НА km 184+380,60. НАРУЧИЛАЦ И НАДЗОРНИ ОРГАН СУ ПРЕТХОДНО ИЗВРШИЛИ ГРАДИЛИШТЕ И НИСУ ИМАЛИ ПРИМЕДБИ НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Влado Д. Радановић дипл. грађ. инж. 415 Н0713

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — С. Стојан дипл. грађ. инж. 415 1100 17

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Озренко Ј. Анђић дипл. грађ. инж. 415 1108 13 — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА